

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

Установка модулей котельной

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

27934102 руб.

0 руб.

1042153 руб.

26891949 руб.

0 руб.

386474 руб.

Средства на оплату труда

5167 чел. час.

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах на III КВАРТАЛ 2015 ГОДА в ТЕР-2001 (ред.2014 г.) Тульской области

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. (ПЗ, ОЗП, ЭМ, ЗПМ)			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	всего	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРм- 37- 01- 013- 12	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 18 Т Козл=16 Кмат=4,3 Кэм=5,5 (III КВАРТАЛ 2015 ГОДА (ТЕРм37- 01- 013- 12)) НР=68% (НР = 188648 руб.) СП=48% (СП = 133164 руб.)	ШТ	7	6976,45	48835	59552,28	416866
					2175,58	15229	34809,28	243665
					3416,05	23912	18788,28	131518

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					301,42	2110	4822,72	33759
2	ТЕРМ- 37- 01- 013- 10	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ 8 Т Козл=16 Кмат=4,34 Кэм=5,71 (III КВАРТАЛ 2015 ГОДА (ТЕРМ37- 01- 013- 10)) НР=68% (НР = 74154 руб.) СП=48% (СП = 52344 руб.)	ШТ	4	5277,66	21111	44244,35	176977
					1538,25	6153	24612	98448
					2484,17	9937	14184,61	56738
					165,66	663	2650,56	10602
3	кп	Блочно- модульная водогрейная котельная, мощностью 5,6 МВт с системой горячего водоснабжения		1	26891949,1 5	26891949	26891949,1 5	26891949

	Прямые затраты		27485792
	Накладные расходы		262802
	Сметная прибыль		185508
	Всего по разделу		27934102
	Нормативная трудоемкость		5167
	Сметная заработная плата		386474
	Монтажные работы		1042153
	Оборудование		26891949
	Всего по смете		27934102

Составил:

Проверил:
